

Planning du
MOULIN DE SOUEIX

Taches principales				
bâtisse des pierres au bâtard	35 heures			
coffrage	32 heures			
armatures	15 heures			
bétonnage	22 heures			
décoffrage	12 heures			
	sous tâche en partie d'ouvrage (emplacement)	nombres Heures théoriques pour 1 homme	verif	intervalle donné en 1/2 journée de 3H effectives (10 minutes de chargement et 20 minutes de route x2 = 1H de "transfert perdue")
installation		2		2
	Démontage échaffaudage	3		3
	angle côté grange	4		22
	petit côté int	4		112
	Angle ext fenêtre	4		44
	Angle int fenêtre côté canal	4		44
	Grand côté int	4		4
	Rampe int	4		22
	montage échaffaudage grande face	6		6
	Rampe exté (demonter quelques pierres)	3		3
	Grand côté ext	4		4
Coffrage ext	Rampe	4		45
Coffrage ext	Grand côté	5		5
feraillage ext	Rampe	1		1
feraillage ext	Grand côté	2		2
Coffrage int	Rampe	4		31
Coffrage Dalle		4		4
féraillage int	Rampe	1		1
Feraillage Dalle		2		2
bétonnage int	Rampe	2		
bétonnage Dalle		2		2
bétonnage ext	Rampe	2		2
bétonnage ext	Grand côté	3		3
decoffrage ext	Rampe	1		1
decoffrage ext	Grand côté	2		2
Decoffrage Dalle		2		2
décoffrage int	rampe	1		1
	démontage grande face et remontage petite face	5		5
	petit côté ext	4		4
Coffrage ext	petit côté	2		2
feraillage ext	petit côté	2		2
Coffrage int	Grand coté	5		5
Coffrage int	petit côté	3		3
féraillage int	Grand coté	2		11
féraillage int	petit côté	2		11
Coffrage extrémité côté grange		2		
Coffrage poussée au vide X2		3		3
Feraillage extrémité côté grange		1		1
feraillage poussée au vide X2		2		2
bétonnage int	Grand coté	3		
bétonnage int	petit côté	3		3
bétonnage ext	petit côté	3		3
bétonnage extrémité côté grange		2		2
bétonnage poussée au vide X2		2		2
décoffrage int	Grand coté	2		
décoffrage int	petit côté	1		1
decoffrage ext	petit côté	1		1
decoffrage extrémité côté grange		1		1
decoffrage poussée au vide X2		1		1
Replis		4		22

Max 4 :

4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,01,3

addition des heures :

12121212121212121212124